

Protokollauszug der Gemeinderatssitzung
vom 3. April 2019

54
612.48

**Ausbau Weierweg West / Genehmigung Schlussabrechnung
Weierweg**

Orientierung

Die Einwohnergemeinde hat in den Jahren 2013/2014 den Weierweg West ausgebaut. Die Gemeindeversammlung hat dafür am 06.11.2012 einen Kredit von total Fr. 620'000.- genehmigt. Der Ausführungskredit beinhaltet den Strassenausbau mit Wendepplatz im Betrag von Fr. 440'000.-- und den Ersatz der Wasserleitung im Betrag von Fr. 180'000.--.

Gemäss Reglement der Einwohnergemeinde über die Grundeigentümerbeiträge- und Gebühren sind die Anstösser an die Ausbaukosten der Strasse zu 80 % beitragspflichtig und an die Wasserleitung zu 70 % beitragspflichtig.

Die Abrechnung ergab eine anrechenbare Beitragssumme für beide Bauwerke von total Fr. 309'726.50. Diese Beiträge wurden den Anstössern in Rechnung gestellt und sind alle bezahlt worden. Die Bauarbeiten wurden nach Plan ausgeführt und sind abgeschlossen.

Schlussabrechnung

Mit Datum vom 15.05.2017 legt das Büro BSB die Schlussabrechnung für den Ausbau Weierweg West mit Wendepplatz und für den Ersatz der Wasserleitung vor. Die Abrechnung schliesst mit Gesamtkosten von Fr. 460'739.85 ab und stimmt mit der Gemeindebuchhaltung überein. Die Kreditunterschreitung ist auf günstige Arbeitsvergaben der Grabarbeiten und des Wasserleitungsbaues zurückzuführen.

Beschluss

Der Gemeinderat genehmigt die von der Tiefbaukommission vorgelegte Schlussabrechnung für den Ausbau Weierweg West mit Wendepplatz und den Ersatz der Wasserleitung mit Gesamtkosten von Fr. 460'739.85 einstimmig. Diese wird der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2019 zur Kenntnisnahme präsentiert.

Protokollauszug an:

- TBK
- Bauverwaltung
- Kanzlei (zur Bereitstellung EGV 13.06.2019)
- Verwaltungsleitung